

重点跟踪项目进展情况

项目名称	总投资 (亿元)	建设内容	项目状态进展情况	责任单位	分管领导
通达创智石狮智能制造基地建设项目	28585	占地 63.2 亩，新建总建筑面积约 4.35 万平方米的厂房和配套设施，新增约 59 台注塑机，12 台注拉吹设备，20 台油压机、6 条组装线及配套智能机械手、成套色母机、干燥筒、模温机等设备。	内外装修完毕，配套设施也施工完成	蚶江镇	郭浪滔
石狮晋晖科技厂房及配套设施建设项目	20000	占地 60.7 亩，总建筑面积 8 万平方米，建设高标准自动化生产车间及办公楼，年产新型透气性薄膜 2 万吨。	车间封顶装修，宿舍楼办公室盖 5 层	蚶江镇	许自霖
石狮百川年产 1 亿米再生绿色生态纺织品、3000 吨熔喷纺织品	35000	总建筑面积 11 万平方米，建设标准厂房、仓库、办公宿舍楼等，引进经编机、喷水织机、电脑提花大圆机、高速剑杆织机、后整理、全自动熔喷等生产线及相关辅助设备，预计新增产 1 亿米再生绿色生态纺织品、3000 吨熔喷纺织品。	1、综合楼： 进度：2022 年 08 月 31 日已完成主体砌建筑工程 90%。 2、仓库： 进度：2022 年 08 月 31 日已完成屋面构架及外墙面装修，套内墙面粉刷、地坪，拆除外脚手架 85%，油漆、装修（门、窗）85%。 3、1#生产车间： 进度：2022 年 08 月 31 日已完成屋面构架及外墙面装修，完成套内墙面粉刷，拆除外脚手架完成 50%，完成油漆、装修（门、窗）完成 80%。 4、2#生产车间： 进度：2022 年 08 月 31 日前已完成基础验收及 1~24 轴回填土土方回填，1~17 轴填充墙砌筑。800 万	蚶江镇	许自霖