

附表1

## 小城市试点改革发展建设项目建设12月进度表（2020年度）

镇负责领导：曾焕达

手机：13600716000

信息员：施旭红

手机：18959959666

单位：万元

序号	项目名称	类别	项目内容及规模	2020年工作目标		项目开工时间	计划竣工时间	本月完成投资额（万元）	年度累计完成投资额（万元）	建设进展	项目负责人	新建/续建/储备	备注
				年度计划投资（万元）	年度目标								
1	永宁锦尚外线	基础设施	路线全长6.2公里，路基宽度36、53、60米，城市主干道，双向六车道，沥青混凝土路面、路基、管道及绿化施工等。	10000	第一季度完成至工程量65%；第二季度完成至工程量75%；第三季度完成至工程量85%；第四季度完工。	2018.10	2020.12	300	13190	工程基本完工。	吴培城	续建	
2	永宁外线（红塔旅游路至梅宁路）	基础设施	路线全长1.068公里，路基宽度45-47米，二级公路标准兼城市道路功能，双向六车道，沥青混凝土路面。	5000	第一季度完成施工招标；第二季度完成至工程量10%；第三季度完成至工程量30%；第四季度完成至工程量50%。	2020.4	2021.12	1000	6000	完成迁墓780个，拆迁骨灰堂1座（含400个骨灰），累计完成10栋房屋、2宗厝地及29宗养殖场的签约共10737.1平方米。工程进场，现已完成合同造价的11.05%。	吴旭旭	新建	
3	石狮市军事主题公园	基础设施	项目总用地面积1732亩，建设内容包括训练场地、军事公园主题游览区、将军山游览区、修复垃圾综合处理厂至新沙堤村海岸带、沿海干林建设、生态修复等。	2900	第一季度完成招标工作并进场施工；第二季度完成至工程量30%；第三季度完成工程量的60%；第四季度完工	2020.4	2020.12	500	4900	工程已基本完成。	陈炳昭	新建	
4	石狮市永宁锦尚外线道路工程——景观绿化	城建环保	道路中分带、侧分带、沿海景观观道及口袋公园，全长6.2公里	1500	第一季度完成施工图设计；第二季度完成施工图预算和施工招标；第三季度施工单位进场施工；第四季度完成50%。	2020.9		300	1100	进场施工，正在进行管道预埋和土方回填。	王松	新建	
5	石永二路两侧绿化提升工程	城建环保	全长约3.5公里，道路两侧空地绿化提升。	500	第一季度完成方案设计；第二季度进行施工图设计；第三季度进行施工图预算及招标；第四季度施工单位进场施工。	2020.11	2021.12	0	240	方案调整工程暂缓。	王松	新建	
6	石狮市公益性公墓	社会事业	总用地700亩，其中一期300亩，主要建设包括骨灰公墓、烈士纪念广场及园林景观区、服务办公区等。	5000	第一季度完成一期工程总工程量40%；第二季度完成一期工程总工程量60%；第三季度完成一期工程总工程量80%；第四季度完成一期工程总工程量100%。	2019.7	2020.12	500	8000	一期工程基本完工。	陈志成	续建	
7	城市现代殡仪服务中心	基础设施	总建筑面积1.2万平方米，建设大小告别厅12个，配套建设停车场，停车位647个	1500	完成征地。	2020.4		50	2200	正在办理蓝线图，用地预审，选址意见书，项目备案。	陈志成	新建	
8	石狮市古建集中迁移工程	基础设施	总占地面积22亩，主要用于接收石狮具有一定历史文化研究价值的墓地迁移建设，共计46座。	773	第一季度完成招投标并开工；第二季度完成至工程量50%；第三季度完工。	2020.4	2020.9	50	1100	已完成预算及审核工作，正在办理农转用地及土地报批手续。	陈志成	新建	
9	永宁古城保护提升工程	城建环保	对永宁老街两侧建筑改造、修缮，打造历史文化街区。	8200	第一季度增加文祠修缮，局部口袋公园建设，小东门街道道路改造，及2个游客服务中心改造；第二季度执行新增加项目的进度管理，增加42到62小片区改造项目，增加文祠片区改造项目；第三季度：执行新增加项目的进度管理，对永宁文祠修缮项目，小东门街项目，水关公卫项目进行收尾工作；第四季度执行新增加项目的进度管理，对游客服务中心，顶街30-38号项目进行收尾工作，加快推进顶街42-62小片区改造进度。	2018.1		1000	12000	永宁古城保护提升各项工作顺利推进，其中永宁老街综合提升项目已完成工程量至97.8%；3个口袋公园已完成工程量至98.9%；小东门街游客中心改造项目已完成外墙拆除；西门游客中心已完成工程量至91.7%，室内装修阶段；2个公卫已完成工程量至96.9%；部分零星项目已完成。	蔡良辉	续建	
10	闽辉微电机项目	工业	项目占地16亩，总建筑面积约2.5万平方米，引进8条生产线。	10000	第一季度完成一期厂房装修及部份设备采购；第二季度一期投产并开展二期厂房建设方案设计及地勘等；第三季度开展二期建设用地平整及相关建设手续报批；第四季度启动二期厂房建设。	2019.9	2020.12	300	9000	二期厂房进场施工，正在进行桩基工程。	李文曙	新建	

序号	项目名称	类别	项目内容及规模	2020年工作目标		项目开工时间	计划竣工时间	本月完成投资额(万元)	年度累计完成投资额(万元)	建设进展	项目负责人	新建/续建/储备	备注
				年度计划投资(万元)	年度目标								
11	中菲新型功能性薄膜	工业	总用地面积约23.26亩，总面积35778.92平方米。添加购置12条福建玮晟机械有限公司生产的流延机组（WS90-135-90-BF2500）流水线、吹塑机、冷却塔等设备，技术达国内先进水平。	10000	第一季度一期厂房装修；第二季度仓库搭建；第三季度设备进驻；第四季度一期正式投产。	2019.7	2020.12	0	16000	厂房、设备全部完成，投产。	郭世传	新建	
12	黄金海岸改造开发建设项目	商贸服务	黄金海岸8-1组团工程、黄金海岸欢乐海洋二期开发建设。	20000	第一季度8-1组团落架完成；第二季度8-1组团整体施工达竣工验收条件；第三季度8-1组团竣工验收；第四季度8-1组团交房。		2020.12	2000	30000	工程整体基本完工。	姚绵绵	续建	
13	泰国风情文旅项目	商贸服务	占地面积约455亩，分二期打造一个集泰式景观、娱乐项目为一体的文旅项目。一期主园区230亩，位于峡谷旅游路北侧、共富路西侧；二期约255亩，拟建酒店及国际学校。	15000	第一季度一期土地招拍挂；第二季度一期土地平整，施工设计；第三季度一期项目施工；第四季度一期项目施工。	2020.6	2025.12	100	8350	待土地挂牌，墓园新道路已完成路面建设。	王少勇	新建	
14	西岑溪生态安全综合治理工程（续）	村庄整治	对西岑溪（闽南理工学院至西岑村段）进行沿河截污、湿地面源污染处理、河道生态改造、沿河景观提升等水环境综合治理，对西岑溪下游段永宁镇河段进行清淤、生态改造及出海口水闸改建等。	2800	第一季度：河道清淤、石笼网箱网垫、雨污水管道施工、箱涵及护岸工程施工 第二季度：箱涵及护岸工程施工和生态景观工程施工	2019.6	2020.5	500	4374	工程基本完工。	张宝尾	续建	
15	黄金海岸旅游配套工程一期	特色产业	通过丰富的海岸旅游配套及民宿开发、景观提升，丰富项目自身内容，一期打造将打造滨海特色民宿及海岸健康跑道。	5000	第一季度：前期筹备；第二季度：设计方案；第三季度：招投标；第四季度：项目建设。	2020.10.	2021.6	500	8100	完工并投入试营业。	林雨顺	新建	
16	闽南理工学院游泳馆	特色产业	占地10亩，建筑面积21790平方米，建设游泳馆及配套设施。	6000	第一季度：项目前期；第二季度：招投标；第三季度：启动建设；第四季度：项目建设。	2020.1	2020.12	1000	9300	砌砖基本完成，内、外装修方案正在修订中。	黄文启	新建	
17	教育设施及校舍建设工程	其他	启动信义实验小学的建设并完成霞泽幼儿园二期完善工程及第三中心幼儿园的建设。	3610	第一季度：完成第三中心幼儿园桩基工程30%；第二季度：信义实验小学方案初设；第三季度：霞泽幼儿园二期完善工程启动前期；第四季度：部份工程建设。	2019.10.	2022.12.	1000	7550	信义实小封顶，第三中心幼儿园基本完成；霞泽幼儿园完工；永宁中学艺术楼及配套工程完成40%；岑江小学室外施工基本完成。	林曦燕	新建	
18	乡村振兴示范点工程	村庄整治	完成24个村（社区）的“三清”、“四美”工程，启动部份乡村振兴产业项目建设。	3000	第一季度、第二季度：大力推进“三清”、“四美”工程；第三季度：“三清”、“四美”工程扫尾及部份乡村振兴产业项目启动建设。	2020.1	2021.12	500	4718	完成10个村级道路、基础设施及溪流整治等项目建设，5个村裸房整治通过验收；6个厕所施工完成；“三清”任务累计拆除950处132800平方米，完成105处微景观改造；11个村纳入市“美丽家园”提升项目。	邱志雄	新建	
<b>合计</b>				110783				<b>9600</b>	<b>146122</b>	<b>1.318992986</b>			