附件

宝盖镇2022年重点项目目标责任分解表(财政投资项目)

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年 计划完成 投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩 领导	镇挂钩 领导
	项目合计3个													
1	中心区污水泵站潜 污泵、格栅维修、 更换工程	城建环保	宝盖镇	对原有水泵进行大检修,更 换配件,同时新购一台潜污 泵备用;更换4台旧格栅及锈 蚀的围墙栏杆。	2022	300	0		第一季度方案设计;第二季度确定施工单位;第三季度完成工程量60%;第四季度完工。	邱珊谜		市政公用事业发展中心	李怀忠	蔡鸳鸯
2	雪上1号桥	基础设施	宝盖镇	桥梁长27米、桥面宽38米,位于石狮市X357祥蚶线(石泉二路)。	2022	400	0	400	第一季度方案设计、施工图设计;第二季度确定施工单位;第三季度进场施工;第四季度建成。	邱国龙	交通港口局	交通港口局	谢建智	陈美妮

宝盖镇2022年重点项目目标责任分解表(城建国投集团)

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计 划完成投 资(万 元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩领导	镇挂钩 领导
	项目合计13个													
1	福厦高速公路改扩 建新增石狮彭田出 入口及接线工程	基础设施	宝盖镇	全长约15.6公里,途经晋江、石狮,为高速 公路改扩建项目,主线按高速公路标准设 计,连接线按普通公路标准设计。设计速度 100公里/小时,局部路段限速80公里/小时。 建设内容包含道路工程、交通工程、桥涵工 程、管线综合、海绵城市、照明工程及绿化 工程等。	2021-2024	620000	200	45000	第一季度完成用地预审报批,完成工可批复,完成勘察设计招标,开展初步设计文件编制;第二季度开展施工图设计文件编制;第三季度进行用地批复、施工招投标;第四季度待用地手续完成后进场施工。(同步开展征迁工作)	庄诚铭	交通港口局	泉州市交通投资有限责任公司	谢建智	高淑芬蔡邑鹏
2	府园路道路工程 (原学府公园北侧 规划26米路)	城建环保	宝盖镇	占地面积67亩,全长1.76公里,路基宽度26米,双向四车道,设计行车速度40公里/时。 主要建设道路、排水、交通、绿化、照明等工程。	2021-2023	8014	1600	5000	第一季度累计完成总工程量10%;第二季度累计完成总工程量20%;第三季度累计完成总工程量35%;第四季度累计完成总工程量50%。	陈炳昭	住建局	石狮市城市建设有限公司	李怀忠	林积沪陈晓聪
3	海宁路(福辉路-濠 江路)项目	城建环保	宝盖镇	全长约1公里,路基宽度44米,按照城市主干道标准设计。主要建设沥青路面、人行道、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。需拆除建筑75栋,面积3.56万平方米。	2021-2024	29500	300	200	第一季度完成设计招标;第二季度完成方案设计,完成施工图初稿;第三季度完成施工图审查,完成预算工作;第四季度完成预算审核。	陈炳昭	住建局	石狮市城市建 设有限公司	李怀忠	卢俊杰 邱泽群 陈庆联 蔡雷霆
4	雪上北路	城建环保	宝盖镇	全长约900米、宽26米,含1座跨雪上沟桥,1 座梧桉溪大桥,建设沥青路面、污水管道及 人行道等。	2021-2023	8000	50	2000	第一季度完成方案初稿;第二季度完成施工图设计及施工图审查;第三季度完成施工图审查及预算、预算审核;第四季度完成招标并进场。	陈炳昭	宝盖镇政府	石狮市城市建 设有限公司	林进全	陈美妮
6	横一路(福辉路-后 垵学校新校区)	城建环保	宝盖镇	全长约0.95公里,道路红线宽30米,建设道路工程、雨污水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程、电力排管等。需拆迁房屋约2.0万平方米。	2022-2023	17000	0	7200	第一季度进行方案设计;第二季度方案定稿并进行施工图设计;第三季度完成施工图设计及预算编制;第四季度完成招标工作并进场施工。	陈炳昭	住建局	石狮市城市建 设有限公司	李怀忠	姜德勇 邱泽群 卢俊杰
7	回兴路(九二东路- 东港路)拓宽工程	城建环保	宝盖镇	全长547米,道路宽度26米,拓宽为双向6车道,采用沥青路面,建设道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、绿化工程等。	2022	600	0	600	第一季度完成施工图设计及审查;第二季度完成招投标,进场施工;第三季度完成总工程量70%;第四季度完工。	陈炳昭	住建局	石狮市城市建 设有限公司	李怀忠	林积沪 郭清担
8	双髻山南侧游步道 工程(二期)	城建 环保	宝盖镇	总建筑面积约16630平方米,建设矿坑探桥、 花境秘语、岩石花园、宝盖之窗等。	2022	400	0	400	第一季度完成图纸设计工作;第二季度完成施工图审查及预算工作;第三季度进场施工,并完成总工程量的20%;第四季度完工。	陈炳昭	住建局	石狮市城市建 设有限公司	李怀忠	林积沪 陈晓聪

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计 划完成投 资(万 元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	,分级管理 单位	业主单位	市挂钩领导	镇挂钩 领导
9	石狮市进出城通道 景观提升工程	城建环保	灵秀镇 宝盖镇 蚶江镇	对中心城区主要进出城通道如沿海大通道 (水头外线)、石狮北高速口、石狮高速口 等若干出入口进行景观提升,对现有绿地进 行增彩提质、增设景观小品(如绿雕、雕 塑),辅以适量夜景灯光,打造精致景观节 点,提升城市门户形象。	2022	1500	0		第一季度完成方案设计;第二季度完成施工图、预算编制及审核工作;第三季度进场施工,完成总工程量50%;第四季度完工。	蔡文桥	住建局	石狮市城市建 设有限公司	李怀忠	卢扬怀 王安庆 蔡作为
10	花海谷花化及苗圃 建设	城建环保	宝盖镇	对花海谷公园进行花化建设,总面积约23000 平方米。建设管理学府路苗圃、山雅苗圃, 苗圃总面积54万平方米,包含基础设施建设 (内部路网、园林灌溉埋管、外围护栏、集 装箱活动板房、监控系统与户外照明系统 等)、现有苗木假植套袋。	2022	800	0	800	第一季度进行方案设计;第二季度进行施工图设计;第三季度进行施工图 行施工图设计;第三季度进行施工图 预算和招标;第四季度项目基本完工 。	李志伟	城管局	石狮市园林建 设发展有限公 司	李怀忠	卢俊杰 陈晓聪
11	龟湖片区改造	城建环保		改造范围东至福辉路、西至龟湖公园、南至 宋塘路、北至香江路,用地总面积190多亩, 需征收房屋建筑面积约11万平方米。	2022-2024	100000	0	35940	2022年2月底前净地,3月后按计划出 让土地。		宝盖镇政府	石狮市城市资 源经营有限责 任公司	林进全 郑 郑 乘	姜德勇
12	前园片区改造	城建环保	宝盖镇	改造范围东至建德云尚项目、西至众和大厦、南至前园安置房、北至九号纯K南侧用地,用地总面积约100亩,需征收房屋建筑面积约3.5万平方米。	2022-2024	40000	0	5000	2022年2月底前基本完成征迁任务,5 月底前净地,6月后按计划出让土地 。 前园安置房7月1日前动工。		宝盖镇政府	石狮市城市资 源经营有限责 任公司	林 郑 郑 郑 郑 郑 郑 拜 到 第 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	林积沪
13	石狮三中校门口广 场两侧停车场建设	城建环保	宝盖镇	利用石狮三中校门口广场两侧闲置空间(支路)进行改造,建设公共停车场,并连接周边道路,可提供约80个公共停车泊位。	2022	150	0	150	第一季度完成方案设计;第二季度完成施工图设计及预算编制;第三季度完成招标工作并进场施工;第四季度完工。	陈炳昭	住建局	石狮市城市资 源经营有限责 任公司	李怀忠	蔡鸳鸯

宝盖镇2022年重点项目目标责任分解表(产投集团)

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资	2022年计划 完成投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 至上 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩 领导	镇挂钩 领导
	项目合计10个													
1	宝盖科技园二期直 一路工程(海宁路 至直一路)	基础设施	宝盖镇	全长300米,道路宽度26米,主要建设排水主管道、污水、人行道、路灯、绿化等工程。	2020-2022	700	160	540	第一季度累计完成总工程量50%;第二 季度完工。	黄国顺	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	郭浪滔	蔡俊清 施隽杨
2	石永路(学府路黄 金大道)城市主干 道地下管网提质增 效项目	城建 环保		全长约4.4公里,对未建设雨污水管道的 路段新增雨污水管道收集周边污水,完 善污水管道系统,确保道路全线雨污水 管道系统畅通。	2021-2022	5000	3500	1500	第一季度完成总工程量80%;第二季度 完成总工程量100%。	魏族明	城管局 (市政公用 事业发展中 心)	福建石狮水务 投资发展有限 公司	李怀忠	蔡邑鹏
3	港口大道(香江路 一港口)城市主干 道地下管网提质增 效项目	城建 环保		全长约8.6公里,对未建设雨污水管道的路段新增雨污水管道收集周边污水,完善污水管道系统,确保道路全线雨污水管道系统畅通。	2021-2022	3500	2000	1500	第一季度完成总工程量80%;第二季度 完成总工程量100%。	傅金锡	城管局 (市政公用 事业发展中 心)	福建石狮水务 投资发展有限 公司	李怀忠	陈庆联
4	食品城配套道路提 升工程(金盛路)	城建 环保	宝盖镇	全长约400米、宽约26米,建设道路工程、路灯工程及绿化工程等。	2021-2022	16000	10140	5860	第一季度完成拆迁;第二季度完成设计、预算、招投标;第三季度完成工程量50%;第四季度完工。	吴清晓	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	许自霖	姜德勇
5	宝盖科技园二期横 一路工程(港口大 道路至环湾大道)	基础设施		全长1500米、宽18米,主要包括排水主管道、污水、人行道、路灯、绿化。	2022-2023	2000	0	200	第一季度进行方案设计;第二季度方案定稿并进行施工图设计、办理立项、可研、农用地转用和征收;第三季度完成施工图设计并进行预算编制;第四季度完成招标工作并进场施工。	黄国顺	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	郭浪滔	蔡俊清 施隽杨
6	宝盖科技园一期人 行道建设修复工程 (三期)	基础设施	宝盖镇	对宝盖科技园一期进行人行道建设及对 破损的人行道进行修复。	2022	300	0	300	第一季度方案定稿并进行施工图设计;第二季度进场施工;第三季度完工。	刘丁棉 施隽扬	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	郭浪滔	蔡俊清 施隽杨
7	宝盖科技园排水系 统维修工程(二 期)	基础设施	宝盖镇	对宝盖科技园雨污排水故障点进行修 复,改善雨污水混接现状。	2022	300	0	300	第一季度方案定稿并进行施工图设计;第二季度进场施工;第三季度完工。	刘丁棉施隽扬	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	郭浪滔	蔡俊清 施隽杨
8	宝盖鞋城人行道建 设修复工程(二 期)	基础设施	宝盖镇	在宝盖鞋城建设人行道,对破损的人行道进行修复。	2022	300	0	300	第一季度方案定稿并进行施工图设计;第二季度进场施工;第三季度完工。	刘丁棉施隽扬	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	郭浪滔	蔡俊清 施隽杨
9	宝盖鞋城排水系统 维修工程(二期)	基础设施	宝盖镇	对宝盖科技园雨污排水故障点进行修 复,改善雨污水混接现状。	2022	300	0	300	第一季度方案定稿并进行施工图设计;第二季度进场施工;第三季度完工。	刘丁棉施隽扬	宝盖镇政府	福建石狮园区 开发建设有限 公司	郭浪滔	蔡俊清 施隽杨

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资	2022年计划 完成投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 至 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩 领导	镇挂钩 领导
10	龟坝闸上游河道整 治	农林水利	宝盖镇	塘头沟、后垵沟、院后沟部分河段整治,包括清淤、截污、护砌及周边环境配套,长度约2公里。	2022	3000	0		第一季度方案设计;第二季度施工图设计;第三季度确定施工单位进场施工;第四季度完工。	傅金锡		福建石狮水务 投资发展有限 公司	李怀忠	蔡作为

宝盖镇2022年重点项目目标责任分解表(文旅集团)

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计划 完成投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩领导	镇挂钩 领导
	项目合计1个													
1	宝盖山4A景区提升	社会事业	宝盖镇	4A景区规划,景区旅游配套设施(游览 道规划设计建设、服务中心、配套设施 等),环境质量提升(景观美化、设施 优化、遗产点配套提升保护), 业态规划开发(经营类项目的植入)。	2022- 2024	1000	300	500	第一季度制定宝盖山4A景区管理提升规划方案;第二季度4A景区设施、遗产点保护、遗产景区文化氛围营造的项目预算,部分项目启动进场施工;第三季度规划方案涉及的项目进场施工;第四季度4A景区管理提升项目整改到位,业态项目运营。	陈志祥汤敏		石狮市福狮景 区运营有限公 司	谢建智	王安庆

宝盖镇2022年重点项目目标责任分解表(教育项目)

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计 划完成投 资(万 元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	.分级管理单 位	业主单位 (建设、筹 建单位)	市挂钩领导	镇挂钩 领导
	项目合计6个													
1	后垵学校新校区建 设	社会事业	宝盖镇	占地面积118.5亩,总建筑面积48159平方米,建设24个小学班、48个初中班规模的九年一贯制学校。	2021-2023	20000	5000	9000	第一季度累计完成总工程量30%(完成78亩地块土地报批,40亩地块主体结构完成封顶);第二季度累计完成总工程量45%(40亩地块主体砌体施工,外立面完成50%。78亩地块完成基础施工,地下室侧墙施工);第三季度累计完成工程量55%(40亩地块主体工程进行内外装修,室外工程完成90%,78亩地块主体结构完成50%);第四季度累计完成总工程量65%(78亩地块主体结构完工,主体砌筑完成70%,40亩地块主体工程累计完成95%)。	周清侨	教育局宝盖镇政府	石狮市城北 投资建设有限 公司 石狮市土地 整理开发有限 公司	黄明瑄	邱泽群
2	石狮三中改扩建建 设工程	社会事业	宝盖镇	1. 新建综合楼1.3万平方米; 2. 建设一幢13层教师宿舍楼及生活配套; 3. 建设两幢7层学生宿舍; 4. 室外景观及配套工程。	2020-2023	5000	3500	1500	第一季度进行内外装修;第二季度进行室外工程施工;第三季度完工。	周美容	教育局	石狮三中	黄明瑄	施隽杨
3	石光中学体育馆	社会 事业		占地面积5.4亩,总建筑面积9216平方 米,建设体育馆及配套设施。	2022-2023	3500	0	200	第一季度完成方案设计;第二季度完成施工图设计;第三季度完成预算、 预算审核;第四季度完成招标。	黄瑞贤	教育局	石光中学	黄明瑄	林积沪
4	城北进修学校附属 小学报告厅项目	社会 事业	宝盖镇	对现有场馆进行改造,建设面积1100平方米,挑空9米高,可设计成两层的综合型报告厅,可容纳约1700人座位。	2021-2022	800	200	600	第一季度完成工程量50%;第二季度 完工。	王荣嵘	教育局 宝盖镇政府	石狮市土地 整理开发有限 公司	黄明瑄	蔡作为
5	石光中学扩建项目	社会 事业	宝盖镇	占地面积47.3亩,按增加60个教学班进 行配置扩建,可增加学位约3000个。	2022-2024	28290	0	15000	第一季度取得土地;第二季度完成方 案设计及审查;第三季度完成施工图 设计、预算;第四季度开工建设。	颜子文	教育局	产投教育集团	黄明瑄	林积沪
6	新建第七实验小学 二校区	社会事业	宝盖镇	新增设小学48班,总建筑面积25000平方 米。	2022-2024	20691	0	200	第一季度进行方案设计、方案联审; 第二季度进行地质勘察、施工图设计 、施工图审查;第三季度工程量预算 、审核;第四季度施工招标、办理备 案、施工许可证等前期手续。	许天坑	宝盖镇政府 教育局	产投教育集团	黄明瑄	林积沪

宝盖镇2022年重点项目目标责任分解表(社会投资)

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计划 完成投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩领导	镇挂钩 领导
	项目合计20个	7												
1	坑东村三片区 改造项目	城建环保	宝盖镇	占地面积18.5亩,总建筑面积30000平 方米,建设连排串楼,层数3.5层。	2020-2023	4500	2000	2000	第一季度完成A1-A13主体结构建设;第二季度A1-A13建设完成;第三季度启动第二排自改签约并拆除平整;第四季第二排主体结构施工。	吴章钢	宝盖镇政府	坑东村民 委员会	郑文芳	蔡邑鹏
2	骏盛丰瑞服装 厂区建设及改 造提升项目	工业	宝盖镇	占地面积6.9亩,原有厂房1栋,办公楼 1栋,宿舍楼1栋。项目拟对原厂房进行 改造提升;另新建1栋厂房,占地面积 1000平方米,建筑面积10000平方米; 购买服装智能化制造设备。	2020-2022	10000	5500		第一季度完成主体建设25%;第二季度完成主体建设50%;第三季度完成主体建设75%;第四季度完工。	陈荣聪	宝盖镇政府	石狮市骏盛丰 瑞服装有限 公司	许自霖	陈晓聪
3	石狮旺臻食品 制造及贸易项 目	工业	宝盖镇	占地面积64.37亩,总建筑面积20000平 米,拟建设多栋厂房及配套设施,项目 涵盖高端休闲食品的生产制造、加工、 销售及贸易,主要生产各类食品。		15000	1500		第一季度基础施工;第二季度完成基础施工,开始主体施工;第三季度一期3栋厂房主体结构施工;第四季度主体结构施工。	蔡建议	宝盖镇政府	旺臻贸易有限 公司	许自霖	陈美妮
4	铭宝食品项目	工业	宝盖镇	占地面积约70亩,总建筑面积14万平 米,建设旅游观光生产基地,主要生产 销售各类食品。	2020-2023	34070	2000	15000	第一季度基础施工;第二季度主体施工;第三季度外墙施工及门窗安装;第四季度水电施工。	许国章	宝盖镇政府	福建省铭宝食 品科技有限 公司	许自霖	陈美妮
	新明兴鞋帽服 饰有限公司厂 房及配套	工业	土血垻	占地面积13.5亩,总建筑面12000平方 米,建设1幢5层厂房、1幢7层宿舍楼、 1幢7层办公楼,购置设备,主要生产鞋 材、服饰等。	2021-2023	10000	0	3000	第一季度基础施工;第二季度完成基础施工;第三季度主体施工;第四季度主体封顶。	何荣满	宝盖镇政府	新明兴鞋帽服 饰有限公司	许自霖	陈晓聪
6	石狮客运中心 站改扩建项目	商贸 服务	宝盖镇	占地面积110亩,对原客运中心站进行 改造,打造智慧化网络商贸物流园区, 主要新建智能物流仓配、人才综合服务 中心和物流人才大厦。	2021-2023	19000	600		第一季度累计完成总工程量8%;第二季度 累计完成总工程18%;第三季度累计完成总 工程30%;第四季度累计完成总工程42%。	陈志刚	宝盖镇政府	泉州市交通发 展集团泉运实 业公司		姜德勇
7	恒大悦龙台	商贸 服务	宝盖镇	占地面积81.5亩,总建筑面积13.57万 平方米。	2018-2022	140000	130000	10000	第一季度累计工程量完成80%,第二季度累计工程量完成90%,第三季度累计工程量完成95%,第四季度累计工程量完成100%。	徐文强	宝盖镇政府 住建局	睿宇置业有限 公司	李怀忠	姜德勇
8	碧桂园	商贸 服务	宝盖镇	占地面积143. 39亩,总建筑面积32. 04 万平方米。	2018-2022	293200	280607		第一季度累计工程量完成70%,第二季度累 计工程量完成80%,第三季度累计工程量完成90%,第四季度累计工程量完成100%。	林敬松		碧桂园房地产 开发有限公司	李怀忠	蔡鸳鸯

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计划 完成投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩 领导	镇挂钩 领导
9	石狮泱著小区	商贸服务		占地面积86.64亩,总建筑面积约21万平米,建设商业高尚居住区及相关配套设施。	2021-2022	130000	60000	70000	第一季度外立面施工;第二季度室外景观施工;第三季度单体工程验收;第四季度单位工程验收。	王佳章	宝盖镇政府 住建局	石狮兆裕置业 有限公司	李怀忠	林积沪
10	百德康园云尚	商贸服务		占地面积87亩,总建筑面积21.71万平 方米,建设住宅小区并配套幼儿园。	2021-2023	121000	85336	25664	第一季度完成內外墙裝修及拆架10%;第二季度完成內外墙裝修及拆架至60%;第三季度內外墙裝修及拆架完成;第四季度进行室外工程及配套工程施工。	叶春阳	宝盖镇政府 住建局	石狮市百德房 地产开发有限 公司	李怀忠	郭清担
11	城北片区开发 建设项目	商贸服务		占地面积637亩,其中居住用地270亩, 商业服务设施用地158.26亩,总建筑面 积约85.6万平方米,将建设为石狮北部 门户及交通枢纽、专一化商贸服务区、 活力宜居的幸福社区。	2021-2025	470000	3000	50000	第一季度部分土地挂牌出让;第二季度方案设计;第三季度施工图设计;第四季度进场施工。	林跃佳	城北片区建 设指挥部	城北片区建设 指挥部	林进全	蔡作为
12	苏厝村综合文 化中心	社会 事业	宝盖镇	占地面积5.1亩,总建筑面积6666平方 米,建设1栋7层综合文化楼。	2020-2022	2300	1800	500	第一季度进行内部装修设计及室外篮球场设计,资金筹备;第二季度室内装修施工;第三季度完工。	苏朝阳	宝盖镇政府	苏厝村民 委员会	郑文芳	邱泽群
13	塘头村居家养 老服务中心	社会 事业	宝盖镇	占地面积3.17亩,总建筑面积3740平 米,建设6层老人服务中心。	2021-2023	1000	50	700	第一季度完成项目审批;第二季度完成地 块地勘;第三季度项目开工;第四季度完 成基础建设。	王清熊	宝盖镇政府	塘头村民 委员会	林进全	王安庆
14	塘后村文化活 动中心	社会 事业	宝盖镇	占地面积21.4亩,建筑面积4175平方米。建设综合文化服务中心。	2020-2022	10000	5500	4500	第一季度进场施工;第二季度主体施工;第三季度装修施工;第四季度完工。	黄文焕	宝盖镇政府	塘后村民 委员会	郑文芳	陈晓聪
15	雪上村文体服 务中心	社会 事业	宝盖镇	占地面积3.8亩,建筑面积2000平方 米,建设1栋村级文体服务中心。	2020-2022	1000	500	500	第一季度完成主体建设25%;第二季度完成 主体建设50%;第三季度完成主体建设 75%;第四季度完工。	张金瑞	宝盖镇政府	雪上村民 委员会	郑文芳	陈美妮
16	中石化森美雪 上加油站项目	商贸服务	宝盖镇	规划建设加油站。	2022-2023	7680	0	5000	第一季度完成方案设计;第二季度完成施工图设计预算;第三季度办理开工证并累计完成工程量20%;第四季度累计完成工程量60%。	吴维纯	宝盖镇政府	中石化森美公司	许自霖	陈美妮
17	建发央座	商贸服务	宝盖镇	占地面积27.53亩,拟建设成规模约6.2 万平方米的集商业服务配套及高尚住宅 区为一体的城市居住区。	2022-2024	58000	0	30000	第一季度完成前期工作及基础开挖;第二季度主体施工,累计完成工程量10%;第三季度主体施工,累计完成工程量20%;第四季度主体施工,累计完成工程量30%。	张晓祥	宝盖镇政府 住建局	泉州兆恒置业 有限公司	李怀忠	林积沪
18	泉州湾威谷电 商城(喜来 登)	商贸服务	宝盖镇	建设3栋办公楼,1栋商业楼,总用地面 积22905平米。	2022-2024	45000	0	15000	第一季度完成前期工作及基础开挖:第二季度主体施工,累计完成工程量10%;第三季度主体施工,累计完成工程量20%;第四季度主体施工,累计完成工程量30%。	邱先生	宝盖镇政府	达成(福建) 科创有限公司	谢建智	蔡锦耀

序号	项目名称	行业	建设地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2021年 底累计完 成投资 (万元)	2022年计划 完成投资 (万元)	2022年进度安排	项目联 系人 姓名	分级管理 单位	业主单位	市挂钩 领导	镇挂钩 领导
19	石狮市富之光 珠宝首饰有限 公司厂区扩建 项目	工业	宝盖镇	占地面积11.9亩,总建筑面积25804平 方米,拟扩建1#、2#、3#厂房。	2022-2023	5300	0	4000	第一季度完成项目前期方案设计、施工图设计预算及开工证办理;第二季度基础施工;第三季度主体结构施工完成40%;第四季度主体结构施工累计完成80%。	黄清乐	宝盖镇政府	石狮市富之光 珠宝首饰有限 公司		陈晓聪
	泉州纺织服装 职业学院学生 宿舍及配套项 目	社会 事业	宝盖镇	占地面积50亩,建设2栋学生宿舍,1栋 附属用房,建筑面积34729平米,建设 400标准田径场、主席台、看台等。		13650	7650	6000	第一季度完成总工程量25%;第二季度累计完成总工程量50%;第三季度累计完成总工程量75%;第四季度完工。		宝盖镇政府	福建桑格建筑 有限公司	黄明瑄	陈晓聪